

【事務事業調査】

事務事業名	宝積寺地区配水管布設替事業費			予算科目 コード	会計-款-項-目-事業 1-41-1-1
担当部課	建設産業部 上下水道課	担当 係長	建設整備担当 池田義夫	事業の分類	既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？	
計画	H23 事後 評価	複数の給水管に替えて一つの配水管にする工事を平成24年度に行うため、配水管布設工事の設計を行いました。	配水管布設工事の設計を行うことで、平成24年度早期に工事を発注することが出来ました。 複数の給水管を一つの配水管として整備することで、各戸への給水が安定し、水量・水圧不足が解消されます。 耐震性の高い管を布設することで地震による管路被害を軽減させることができ、また道路上における管の維持管理の簡素化が図られます。
	H25 事前 評価	宝積寺中区・南区については、下水道工事等と中台は石綿セメント管更新事業と一体的に工事を実施し、工事期間の短縮、建設コストの縮減を図ります。 中台については、中学校の近くであることから、安全管理に十分留意して工事を実施します。	下水道工事など地区内の工事を集中して実施することで、工事期間の短縮・建設コストが縮減されます。
実績			

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
配水管布設延長	828m		整備計画全体延長距離は、10,000mです。 平成23年度まで 4,962m 平成24年度(見込) 1,078m

■事業費(計画)

【単位:千円】

細 節	金 額	積 算 根 拠
1 委託費	6,280	管路詳細設計 3,030,000円 工事監督 3,250,000円
2 工事請負費	45,900	宝積寺中区・南区 L=451m×@41,200≒18,600,000 中台 L=377m×@69,000≒26,000,000 舗装本復旧 124m×@10,500≒1,300,000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	52,180	

■事業費(実績)

【単位:千円】

細 節	金 額	特 記 事 項
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	0	

##

■事業経費

		計 画 【千円】	実 績 【千円】	特 記 事 項
予 算	当初予算額	52,180		
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額			
決 算	決算額			
財 源	国庫支出金	4,400		
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	4,400		
	差引(一般財源)	47,780		