

【事務事業調査書】

事務事業名	宝積寺処理区管渠建設費		予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
				004-02-01-01-001-02
担当部課	建設産業部上下水道課	担当	建設整備担当	事業の分類
		係長	池田義夫	
				既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	H23 事後評価 宝積寺中区の県道に水道工事と一体的に污水管を整備し、地元説明会で説明した区域は計画どおり事業が完了しました。 また、区画整理地内も水道工事及び道路築造工事と一体的に工事を実施したことで、工事期間の短縮、建設コストの削減を図りました。	污水管を整備することで多くの受益者が下水道への接続が可能となり、速やかに生活排水を排除することができるようになり、快適な生活環境づくりを進めることができます。 水道工事や区画整理地内の道路築造工事と一体的に工事を実施することで、工事期間が短縮され、地域住民への交通規制や騒音等の負担軽減が図られます。また、建設コストが削減されます。
	H25 事前評価 水道工事や区画整理地内の道路築造工事と一体的に工事を実施し、工事期間の短縮、建設コストの削減を図ります。 宝積寺中区及び南区は通学・通勤路になっている道路に下水道管を埋設することから、安全管理に十分留意し工事を実施します。また私道に下水道管を埋設する箇所もあることから、町民の皆様へ事業の内容を説明し理解を求め、協力を得たうえで工事を実施します。	
実績		

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
平成25年度末整備率 (うち宝積寺処理区)	58.4% (255.6ha)		全体整備率(平成23年度末) 286.3ha(計画面積:495.0ha) 57.8% うち宝積寺処理区 229.3ha(計画面積:438.0ha) 52.4% 全体整備率(平成24年度末見込) 301.3ha(計画面積:495.0ha) 60.9% うち宝積寺処理区 244.3ha(計画面積:438.0ha) 55.8% ※仁井田処理区(57.0ha)については、平成20年度で整備完了

■事業費(計画)

【単位:千円】

細 節	金 額	積 算 根 拠
1 委託料	17,000	積算・監督業務
2 工事請負費	146,600	宝積寺中区・南区 L=1,885m×@60,000=113,100,000 区画整理 L= 950m×@30,000 = 28,500,000 舗装本復旧 A=1,960㎡×@2,550 ≈ 5,000,000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	163,600	

■事業費(実績)

【単位:千円】

細 節	金 額	特 記 事 項
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	0	

■事業経費

		計 画 【千円】	実 績 【千円】	特 記 事 項
予 算	当初予算額	163,600		
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額			
決 算	決算額			
財 源	国庫支出金	80,700		
	県支出金			
	地方債	63,455		
	受益者負担金	17,586		
	その他の特定財源			
	計	161,741		
	差引(一般財源)	1,859		