

【事務事業調査】

事務事業名	宝積寺処理区雨水対策建設費		予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
				004-02-01-01-001-04
担当部課	建設産業部上下水道課	担 当	建設整備担当	事業の種類
		係長	池田義夫	
				既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	H23 事後評価 土地区画整理事業の進捗に合わせて雨水管(ボックスカルバート※1)を布設しました。 また、道路築造工事と一体的に実施し、工事期間の短縮・建設コストの縮減を図りました。 ※1 鉄筋コンクリート製の四角い箱型の水路	いままでの工事で、中坂から下流側の区間及び区画整理事業地内の一部については、整備が完了しましたので、区画整理事業の完了時に供用開始できるよう整備を進めます。 平成25年度以降は、区画整理事業の進捗にあわせて道路築造工事と一体的に整備することで、単独で発注するより工事期間が短縮され、地域住民への交通規制や騒音の負担軽減が図られます。また、建設コストが縮減されます。
	H25 事前評価 区画整理地内は事業の進捗にあわせて、雨水管(ボックスカルバート)□2.2×2.2mを布設します。また、中坂落差工の詳細設計を見直します。	
実績		

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
平成25年度末整備率	68.8% (1,220.6m)		整備を行っている地域は、宝積寺駅西第一土地区画整理事業地内で整備面積23.8ha(延長768m)であり、放流先である鬼怒川までの延長は1,005mで全体延長1,773mです。 雨水管整備延長 H23まで 1070.6m H24(見込) 30.0m 整備延長 1100.6m 全体延長 1773.0m H24までの整備率(見込) 62.1%

■事業費(計画)

【単位:千円】

細 節	金 額	積 算 根 拠
1 委託料	14,000	積算・監督業務 4,000,000 中坂部落差工見直し 10,000,000
2 工事請負費	70,000	区画整理地 60m×300,000円/m=18,000,000 町道 60m×800,000円/m=48,000,000 町道 特殊人孔 4,000,000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	84,000	

■事業費(実績)

【単位:千円】

細 節	金 額	特 記 事 項
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	0	

■事業経費

		計 画 【千円】	実 績 【千円】	特 記 事 項
予 算	当初予算額	84,000		
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額			
決 算	決算額			
財 源	国庫支出金		37,000	
	県支出金			
	地方債		35,150	
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計		72,150	
	差引(一般財源)	11,850		