

【事務事業調査】

事務事業名	町道407号線道路拡幅改良事業費			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					001-080202-003-01-13
担当部課	建設産業部 都市整備課	担当 サブリーダー	都市整備担当 阿見 弘一	事業の分類	既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	現況2.4mの現道を用地を買収し、両側側溝を含む6.0mに拡幅改良する。 計画線については、平成19年度に決定済。 (工事箇所:東高谷アライ実業工事部北西 L=175m)	市街地である本路線を整備することにより、住民によりよい生活環境を提供でき、人口の増加・定着を促進できる。
実績	平成20年度は用地の買収及び物件等の補償を行った。	平成21年度に工事を行いことができ、住民のよりよい生活環境を構築できる。

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
工事延長 175mを100%とする。	100%	69.4%	100%のうち、用地買収を80%、工事を20%としてそれぞれの延長の完了数量を達成率とする。 平成21年度は、用地関係のみの事業とした。また、1筆未相続地が買収できなかったため平成22年度に繰越とした。

■事業費(計画)

細 節	金 額
1 委託料	500,000
2 工事請負費	21,000,000
3 土地購入費	23,310,000
4 補償金	5,000,000
5	
6	
7	
8	
	49,810,000



■事業費(当初予算)

細 節	金 額
1 土地購入費	22,972,000
2 補償金	7,000,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	29,972,000



■事業費(実績)

細 節	金 額	特 記 事 項
1 土地購入費	13,891,685	面積612.16㎡ 5名 9筆
2 補償金	4,172,732	4名
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	18,064,417	

■事業経費

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額		29,972,000	
	補正予算額		0	
	流用額		-7,094,000	
	予算現額		22,878,000	
決 算	決算額		18,064,417	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計		0	0
	差引(一般財源)	49,810,000	18,064,417	