

**【事務事業調査】**

事務事業名	町道204号線舗装修繕事業費(※繰越明許)			予算科目 コード	会計-款-項-目-事業 001-080201-003-01-03
担当部課	建設産業部 都市整備課	担当 サブリーダー	都市整備担当 阿見 弘一	事業の分類	新規事業

**■事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か?	どのような成果が現れます(現れました)か?
計画	既存道路の路盤から再生し、舗装を行う。 (工事箇所:光陽台地内 タイガースポリマーからパチンコ南大門 985m)	損傷が著しい道路を修繕することにより、水溜りの解消や騒音・振動が抑制でき生活環境が改善される。
実績	既存道路の路盤から再生し、舗装を行う。 L=985m	水溜りの解消や騒音・振動が抑制でき生活環境が改善された。

**■活動指標**

指標	目標値	達成値	特記事項
延長985m	985m	985m	全線工事完了

**■事業費(計画)**

	細 節	金 額
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		0



**■事業費(当初予算)**

	細 節	金 額
1	工事請負費	46,000,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		46,000,000



**■事業費(実績)**

	細 節	金 額	特 記 事 項
1	工事請負費	47,029,500	2本に分割発注
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		47,029,500	

**■事業経費**

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額		46,000,000	
	補正予算額		0	
	流用額		1,033,000	
	予算現額		47,033,000	
決 算	決算額		47,029,500	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	0	47,029,500	