

【事務事業調査】

事務事業名	宝積寺地区配水管布設事業			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
				事業の分類	
担当部課	建設産業部 上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備担当 斎藤 賢二		

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	宝積寺地区は、幹線道路に配水管が埋設されており、支線道路等には各戸が給水管にて引込んでいることから、当事業にて各戸で布設した給水管に替えて配水管を布設します。 北区は、下水道工事に併せて一体的に工事を進め、南区については、石綿セメント管更新事業に併せて施工することで時間的コスト・建設的コストの低減を図る。	配水管として整備することで、各戸への給水量及び水圧不足が解消できます。 耐震性の高い管を布設することから、地震時における被害を減少させることができ、又道路における管の維持管理の簡素化が図られます。
実績	宝積寺地区は、幹線道路に配水管が埋設されており、支線道路等には各戸が給水管にて引込んでいることから、当事業にて各戸で布設した給水管に替えて配水管を布設しました。 北区は、下水道工事に併せて一体的に工事を進め、南区については、石綿セメント管更新事業に併せて施工することで時間的コスト・建設的コストの低減を図った。	配水管として整備することで、各戸への給水量及び水圧不足が解消できた。 耐震性の高い管を布設することから、地震時における被害を減少させることができ、又道路における管の維持管理の簡素化が図られた。

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
配水管布設延長	300m	415.10m	

■事業費(計画)

細 節	金 額
1 委託費	1,890,000
2 工事請負費	9,030,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	10,920,000



■事業費(当初予算)

細 節	金 額
1 委託費	4,389,000
2 工事請負費	11,430,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	15,819,000



■事業費(実績)

細 節	金 額	特記事項
1 委託費	2,940,000	詳細設計L=958.00m
2 工事請負費	8,914,500	配水管布設替工事 3本 L=415.10m
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	11,854,500	

■事業経費

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		15,819,000	
	補正予算額		-1,481,500	委託費-1,449,000 工事費-32,500
	流用額		-2,483,000	
	予算現額		11,854,500	
決 算	決算額		11,854,500	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源		11,854,500	水道事業会計
	計	0	11,854,500	
	差引(一般財源)	10,920,000	0	