

**【事務事業調査】**

事務事業名	宝積寺処理区管渠建設費 ※繰越明許		予算科目コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 004-02-01-01-003-02
担当部課	建設産業部 上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備担当 斎藤 賢二	事業の分類 既存事業

**■事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	→	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画			
実績	水道管理設・汚水管理設を一体的に施工し、区画整理事業地内については道路築造工事も含め一体的に工事を進めることにより、工事の集中化による時間的コスト・建設コストの低減に努めました。		污水管を整備することで多くの受益者が下水道への接続が可能となり、速やかに生活排水を排除することができました。 また各工事を一体的に実施することで、地域住民への迂回・騒音等の負担軽減が図られました。また建設コストが低減されました。

**■活動指標**

指標	目標値	達成値	特記事項
整備延長		941.20m	繰越工事件数3本

**■事業費(計画)**

細 節	金 額
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	0

**■事業費(当初予算)**

細 節	金 額
1 委託料	2,200,000
2 工事請負費	29,000,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	31,200,000

**■事業費(実績)**

細 節	金 額	特記事項
1 委託料	1,795,500	工事監督業務 3本 L=941.20m
2 工事請負費	28,807,000	下水道管渠築造工事 3本 L=941.20m
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	30,602,500	

**■事業経費**

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		31,200,000	
	補正予算額			
	流用額		0	
	予算現額		31,200,000	
決 算	決算額		30,602,500	
財 源	国庫支出金		11,400,000	
	県支出金			
	地方債		10,000,000	
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	21,400,000	
	差引(一般財源)	0	9,202,500	