

【事務事業調査】

事務事業名	宝積寺処理区雨水対策建設費		予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 004-02-01-01-003-04
担当部課	建設産業部 上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備担当 斎藤 賢二	事業の分類 既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か?	どのような成果が現れます(現れました)か?
計画	集中豪雨等により発生する都市型水害を未然に防止するため、土地区画整理事業の進捗に合わせボックスカルバートを敷設します。 雨水管吐口の樋管改築については、鬼怒川の管理者(国土交通省下館河川事務所)に工事(H20～21)を委託します。 町道119号線(中坂)の工事は道路上に立坑を設置し、推進工法にて2箇年(H21～22)で施工することから、工事実施にあたっては地元住民等の理解・協力を得るため、地元説明会を開催いたします。	本年度の工事施工区間は放流部にあたるため、まだ供用開始はできませんが、着実に事業を展開し平成23年度の完成を目指します。 河川管理者に工事を委託することで、河川工事等に関する協議手続きの簡略化が図れる。 工事の事前説明会を開催することで、雨水管を埋設する目的・施工方法・交通規制期間等の周知ができ、住民の理解が得やすい。 全体計画 施工延長L=1,773m A=23.8ha □2,000～2,600mm(推進部○2,000) 平成21・22年度 施工延長L= 172m A=0.68ha □2,000(推進部)
実績	集中豪雨等により発生する都市型水害を未然に防止するため、土地区画整理事業の進捗に合わせヒューム管の敷設をしました。 雨水管吐口の樋管改築については、鬼怒川の管理者(国土交通省下館河川事務所)に工事(H20～21)を委託し、完了しました。	本年度の工事施工区間は枝管部の施工となり、まだ供用開始はできませんが、区画整理事業の進捗に合わせて平成27年度の完成を目指します。 河川管理者に工事を委託することで、河川工事等に関する協議手続きの簡略化が図れました。 全体計画 施工延長L=1,773m A=23.8ha □2,000～2,600mm(推進部○2,000) 平成21年度 施工延長L= 46.46m(枝線管渠)

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
工事施工延長(枝線)	172m	46.46m	当雨水幹線の全体排除面積は69.2haであり、今回下水道事業認可を取得している面積は23.8ha(宝積寺駅西第一土地区画整理事業区域内)となっております。 H15まで H17 H18 H19 H20 42.07m 48.09m 228.10m 51.28m 546.24m 整備延長 全体計画 合計 915.78m 1,773m

■事業費(計画)

細 節	金 額
1 委託料	232,600,000
2 工事請負費	200,000,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	432,600,000

■事業費(当初予算)

細 節	金 額
1 委託料	231,186,000
2 工事請負費	0
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	231,186,000

■事業費(実績)

細 節	金 額	特記事項
1 委託料	155,336,500	宝積寺排水樋管改築工事委託 1式 実施設計 1本 工事監修業務 1本
2 工事請負費	3,769,500	雨水管築造工事 1本 HP管 φ700・φ900 L=46.46m
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	159,106,000	

■事業経費

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		231,186,000	委託費-75,553,000 工事請負費4,000,000
	補正予算額		-71,553,000	
	流用額		0	
	予算現額		159,633,000	
決 算	決算額		159,106,000	
財 源	国庫支出金	200,700,000	79,500,000	
	県支出金			
	地方債	221,200,000	72,800,000	
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	421,900,000	152,300,000	
	差引(一般財源)	10,700,000	6,806,000	