

【事務事業調査】

事務事業名	仁井田地区コミュニティゾーン整備事業			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					001-080204-003-01-02
担当部課	建設産業部 都市整備課	担当	都市整備担当	事業の分類	既存事業
		サブリーダー	阿見 弘一		

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	→	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	警察による仁井田市街地の交通規制と町による交差点内、横断歩道及び路側帯をカラー舗装にする。		ソフト的手法(警察の規制)とハード的手法(町のカラー舗装)により、歩行者や自転車の交通弱者を交通事故からまもる。
実績	路側帯をカラー舗装192㎡(L=453m)、区画線440mを施工した。		カラー舗装したことにより、ドライバーの注意を促し、歩行者や自転車の交通弱者を交通事故からまもれる。

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
カラー舗装面積	500㎡	192㎡	計画時において要求した予算よりも実際の予算額が半分以下のため、目標費に及ばなかった。

■事業費(計画)

	細 節	金 額
1	工事請負費	5,500,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		5,500,000



■事業費(当初予算)

	細 節	金 額
1	工事請負費	2,500,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		2,500,000



■事業費(実績)

	細 節	金 額	特 記 事 項
1	工事請負費	2,289,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		2,289,000	

■事業経費

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額		2,500,000	
	補正予算額		0	
	流用額		0	
	予算現額		2,500,000	
決 算	決算額		2,289,000	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計		0	0
	差引(一般財源)	5,500,000	2,289,000	