

**【事務事業調査】**

事務事業名	町道202号線舗装修繕事業費(※繰越明許)		予算科目 コード	会計-款-項-目-事業 001-080201-003-01-04
担当部課	建設産業部 都市整備課	担当 サブリーダー	都市整備担当 阿見 弘一	事業の分類 新規事業

**■事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	既存道路の路盤から再生し、舗装を行う。 (工事箇所:高橋眼科から南 L=455.m)	損傷が著しい道路を修繕することにより、水溜りの解消や騒音・振動が抑制でき生活環境が改善される。
実績	既存道路の路盤から再生し、舗装を行った。 L=455m	水溜りの解消や騒音・振動が抑制でき生活環境が改善された。

**■活動指標**

指標	目標値	達成値	特記事項
延長455m	455m	455m	全線工事完了

**■事業費(計画)**

番号	細 節	金 額
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		0



**■事業費(当初予算)**

番号	細 節	金 額
1	工事請負費	21,500,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		21,500,000



**■事業費(実績)**

番号	細 節	金 額	特記事項
1	工事請負費	19,729,500	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		19,729,500	

**■事業経費**

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		21,500,000	
	補正予算額		0	
	流用額		-1,033,000	
	予算現額		20,467,000	
決 算	決算額		19,729,500	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	0	19,729,500	