

【事務事業調査】

事務事業名	町道380号線舗装修繕事業費			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					001-080201-003-01-01
担当部課	建設産業部 都市整備課	担当 サブリーダー	都市整備担当 阿見 弘一	事業の分類	既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	既存道路の路盤をセメントと乳剤で再生し、舗装を行う。 (工事箇所:花岡 県道上高根沢氏家線から五行川 L=750m)	損傷が著しい道路を修繕することにより、通行者の安全で快適な交通環境の向上が図られる。
実績	既存道路の路盤をセメントと乳剤で再生し、舗装を行った。 L=342m	通行者の安全で快適な交通環境の向上が図られた。

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
延長750m	750m	342m	計画時は残延長が750mだったが、平成20年度中に工事延長を伸ばしたため、残延長が342mとなった。 全線工事完了

■事業費(計画)

	細 節	金 額
1	工事請負費	36,000,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		36,000,000



■事業費(当初予算)

	細 節	金 額
1	工事請負費	30,000,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		30,000,000



■事業費(実績)

	細 節	金 額	特 記 事 項
1	工事請負費	26,260,500	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		26,260,500	

■事業経費

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額		30,000,000	
	補正予算額		-3,739,000	
	流用額		0	
	予算現額		26,261,000	
決 算	決算額		26,260,500	
財 源	国庫支出金		13,000,000	道整備交付金
	県支出金			
	地方債		11,700,000	
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	24,700,000	
	差引(一般財源)	36,000,000	1,560,500	