

【事務事業調査】

事務事業名	宝積寺地区石綿セメント管布設替事業			予算科目コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
担当部課	産業建設部 上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備担当 齋藤 賢二	事業の分類	既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	北区は、下水道工事と併せて一体的に工事を進め、南区に置いては工事箇所集中化により時間的コスト・建設的コストの低減を図る。	石綿セメント管は、老朽化により強度が著しく低下し漏水や破裂事故の原因となっており布設替えを実施することで有収率の向上や修繕工事費の抑制に繋がります。 また、耐震性の高い配水管とすることから、地震時に置ける管路被害を最小限に食止めることが出来る。
実績	北区は、下水道工事と併せて一体的に工事を進め、南区に置いては工事箇所集中化により時間的コスト・建設的コストの低減を図った。	石綿セメント管は、老朽化により強度が著しく低下し漏水や破裂事故の原因となっており布設替えを実施することで有収率の向上や修繕工事費の抑制に繋がった。 また、耐震性の高い配水管とすることから、地震時に置ける管路被害を最小限に食止めることが出来ようになった。

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
石綿セメント管布設替延長	2,072m	2,946.30m	

■事業費(計画)

細 節	金 額
1 委託費	5,229,000
2 工事請負費	104,355,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	109,584,000



■事業費(当初予算)

細 節	金 額
1 委託費	9,429,000
2 工事請負費	109,630,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	119,059,000



■事業費(実績)

細 節	金 額	特 記 事 項
1 委託費	7,633,500	詳細設計L=1,129.33m 工事監督業務 6本
2 工事請負費	145,824,000	配水管布設替工事 8本 L=2,946.30m 舗装本復旧工事 2本 L= 959.10m
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	153,457,500	

■事業経費

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額		119,059,000	
	補正予算額		31,916,000	委託費-1,795,000 工事費33,711,000
	流用額		2,483,000	
	予算現額		153,458,000	
決 算	決算額		153,457,500	
財 源	国庫支出金	25,000,000	25,000,000	
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金	10,800,000	6,174,000	消化栓設置負担金 15基
	その他の特定財源	73,784,000	122,283,500	水道事業会計
	計	109,584,000	153,457,500	
	差引(一般財源)	0	0	