

**【事務事業調査】**

事務事業名	宝積寺処理区水処理施設建設費			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 004-02-01-01-005-01
担当部課	建設産業部 上下水道課	担 当 サブリーダー	建設整備担当 齋藤 賢二	事業の分類	新規事業

**■事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	→	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画			
実績	汚水処理の増設工事を発注するための詳細設計書の作成には、高度な設計技術力を必要とすることから技術員を有するコンサルタントに委託する。		増設工事には施工期間を多く要するため、平成21年度中に工事を発注するための詳細設計書を作成することで、平成22年4月に補助金の交付申請を提出することが出来、その後の増設工事の早期発注に繋がる。

**■活動指標**

指 標	目 標 値	達 成 値	特 記 事 項
詳細設計書作成		完了	

**■事業費(計画)**

	細 節	金 額
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		0



**■事業費(当初予算)**

	細 節	金 額
1	委託料	42,000,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		42,000,000



**■事業費(実績)**

	細 節	金 額	特 記 事 項
1	委託料	36,109,500	アクトセンター増設工事詳細設計
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		36,109,500	

**■事業経費**

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額		42,000,000	
	補正予算額		-5,890,000	
	流用額		0	
	予算現額		36,110,000	
決 算	決算額		36,109,500	
財 源	国庫支出金		17,997,000	
	県支出金			
	地方債		13,800,000	
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	31,797,000	
	差引(一般財源)	0	4,312,500	