

【事務事業調査】

事務事業名	宝積寺処理区雨水対策建設費			予算科目	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
				コード	004-02-01-01-001-04
担当部課	建設産業部 上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備 担当 斎藤 賢二	事業の分類	既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か?	どのような成果が現れます(現れました)か?
計画	<p>集中豪雨等により発生する都市型浸水被害を未然に防止するため宝積寺駅西第一土地区画整理事業の進捗に合わせて雨水管を布設します。</p> <p>国道4号線から鬼怒川排水樋管(※1)までは、ボックスカルバート(※2)□2.4m、区画整理地内はボックスカルバート□2.2mを布設します。</p> <p>※1 排水樋管とは大雨などで主要河川の水が水路などに逆流するのを防ぐための、堤防を横断して設置された管。</p> <p>※2 ボックスカルバートとは、鉄筋コンクリートで出来た地下構造物で、断面が箱形で内部空間を通路、水路等に利用されます。今回は2.4mと2.2mの正方形の物を使用します。</p>	<p>雨水管の整備が完了すると、宝積寺駅西第一土地区画整理地内の雨水を排除することが出来ます。</p> <p>宝積寺駅西第一土地区画整理事業の整備計画に合わせて雨水管を整備することで、区画整理事業の完了と同時に供用開始できるようになります。</p>
実績		

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項												
整備延長	165m		<p>整備を行っている地域は、宝積寺駅西第一土地区画整理事業地内で整備面積23.8ha(延長768m)であり、放流先である鬼怒川までの延長は1005mで全体延長1773mであります。</p> <p>雨水管整備延長</p> <table border="1"> <tr> <td>H21まで</td> <td>H22</td> <td>H23(予定)</td> <td>整備延長</td> <td>全体延長</td> <td>整備率</td> </tr> <tr> <td>915.8m</td> <td>0m</td> <td>165m</td> <td>1,080.8m</td> <td>1773m</td> <td>61.0%</td> </tr> </table>	H21まで	H22	H23(予定)	整備延長	全体延長	整備率	915.8m	0m	165m	1,080.8m	1773m	61.0%
H21まで	H22	H23(予定)	整備延長	全体延長	整備率										
915.8m	0m	165m	1,080.8m	1773m	61.0%										

■事業費(計画)

【単位:千円】

細 節	金 額	積 算 根 拠
1 委託料	10,000	詳細設計・積算・監督業務委託
2 工事請負費	147,000	国道4号～鬼怒川まで 125m×936千円/m= 117,000 区画整理地 40m×750千円/m= 30,000
3 補償費	2,000	電柱4本(東電) 1,200千円 電話線・光ケーブル移設(NTT) 800千円
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
	159,000	

■事業費(実績)

【単位:円】

細 節	金 額	特 記 事 項
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
	0	

■事業経費

		計 画 【千円】	実 績 【円】	特 記 事 項
予 算	当初予算額	159,000		
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額			
決 算	決算額			
財 源	国庫支出金	68,000		国庫補助対象事業費 136,000千円×補助率50%
	県支出金			
	地方債	62,400		
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	130,400		
	差引(一般財源)	28,600		