

【事務事業調査】

事務事業名	町道436号線道路改良事業費(※繰越明許)	予算科目 コード	会計-款-項-目-事業 001-080202-003-01-01
担当部課	建設産業部 都市整備課 サブリーダー	担当 都市整備担当 阿見 弘一	事業の分類 既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か?	どのような成果が現れます(現れました)か?
計画	未整備区間の拡幅改良工事を行います。 (工事箇所: 台新田公民館東 100m)	本町と那須烏山市の県道・真岡那須烏山線を結ぶ幹線道路である。集落相互(那須烏山市を含む)を連絡する生活関連道路であるとともに走行の快適性を重視した道路であり、買い物、通勤、観光等の住民のニーズに対応する。
実績	未整備区間の拡幅改良工事を行いました。 (工事箇所: 台新田公民館東 100m)	集落相互(那須烏山市を含む)を連絡する生活関連道路であるとともに走行の快適性を重視した道路であり、買い物、通勤、観光等の住民のニーズに対応できようになった。

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
全線完了916m	90%	100%	全線工事完了

■事業費(計画)

番号	細 節	金 額
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		0

■事業費(当初予算)

番号	細 節	金 額
1	工事請負費	93,305,000
2	補償金	2,450,000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		95,755,000

■事業費(実績)

番号	細 節	金 額	特記事項
1	委託料	1,050,000	道路台帳整備
2	工事請負費	92,337,000	3本に分割発注
3	補償金	107,300	電柱移設
4			
5			
6			
7			
8			
		93,494,300	

■事業経費

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		95,755,000	
	補正予算額		0	
	流用額		0	
	予算現額		95,755,000	
決 算	決算額		93,494,300	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	0	93,494,300	