

【事務事業調査】

事務事業名	農道整備事業費	予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業 001-080203-003-01-01
担当部課	建設産業部 都市整備課 サブリーダー	担当 阿見 弘一	事業の分類 既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	地域内の生活道路としての機能を有している農村地域の未舗装道をアスファルト舗装にする。	その地域の生活道路の利便性が向上するとともに、農村環境の改善と維持費が抑制される。
実績	平成21年度は、柏崎市内の農村地域の未舗装道をアスファルト舗装にした。 (大川左岸、芳賀町境から 1,037m)	柏崎地区の利便性が向上したとともに、農村環境の改善と維持費が抑制された。

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
施工延長 350m	350m	1,037m	設計委託し現地を調査した結果、当初計画より延長が伸びたこと、また、県の事業費が追加になったことにより工事延長が伸びた。

■事業費(計画)

細 節	金 額
1 委託料	3,640,000
2 工事請負費	22,700,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	26,340,000



■事業費(当初予算)

細 節	金 額
1 委託料	1,225,000
2 工事請負費	13,775,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	15,000,000



■事業費(実績)

細 節	金 額	特 記 事 項
1 委託料	2,606,100	
2 工事請負費	14,266,350	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	16,872,450	

■事業経費

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額		15,000,000	
	補正予算額		0	
	流用額		1,874,000	
	予算現額		16,874,000	
決 算	決算額		16,872,450	
財 源	国庫支出金			
	県支出金		5,915,000	栃木県単独農業農村整備事業費補助
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	5,915,000	
	差引(一般財源)	26,340,000	10,957,450	