

**【事務事業調査】**

事務事業名	宝積寺処理区管渠建設費			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					004-02-01-01-003-02
担当部課	建設産業部 上下水道課	担当 サブリーダー	建設整備担当 斎藤 賢二	事業の分類	既存事業

**■事務事業の概要**

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	宝積寺北区は道路幅員が狭く、また私道部に下水道管を埋設する箇所もあることから地元説明会を開催し、下水道事業の必要性について理解を求め、協力を得た上で工事を実施いたします。 また水道管理設・汚水管理設を一体的に実施し、区画整理事業地内については道路築造工事も含め一体的に工事を進めることにより、工事の集中化による時間的コスト・建設コストの低減に努めます。	汚水管を整備することで多くの受益者が下水道への接続が可能となり、速やかに生活排水を排除することにより、快適な生活環境づくりに繋がるとともに、側溝等の悪臭が防止できます。 また各工事を一体的に実施することで、単独で発注するより工事実施期間が短縮され、地域住民への迂回・騒音等の負担軽減が図られます。また建設コストが低減されることにより汚水管の延伸に繋がります。 整備管渠延長 L=1,300m 整備面積A=6.95ha 北区L=889m 駅西第一土地区画整理L=411m
実績	私道部に下水道管を埋設する箇所あり、個別訪問をおこない下水道事業の必要性について理解を求め、協力を得た上で工事を実施しました。 また水道管理設・汚水管理設を一体的に施工し、区画整理事業地内については道路築造工事も含め一体的に工事を進めることにより、工事の集中化による時間的コスト・建設コストの低減に努めました。	汚水管を整備することで多くの受益者が下水道への接続が可能となり、速やかに生活排水を排除することにより、快適な生活環境づくりに繋がるとともに、側溝等の悪臭が防止できました。 また各工事を一体的に実施することで、単独で発注するより工事実施期間が短縮され、地域住民への迂回・騒音等の負担軽減が図られました。また建設コストが低減されました。 整備管渠延長 L=1,150.52m 整備面積A=5.27ha 北区L=701.35m 駅西第一土地区画整理L=449.17m

**■活動指標**

指標	目標値	達成値	特記事項
汚水管整備延長	1,300m	1150.52m	

**■事業費(計画)**

細 節	金 額
1 委託料	3,000,000
2 工事請負費	60,300,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	63,300,000

**■事業費(当初予算)**

細 節	金 額
1 委託料	6,700,000
2 工事請負費	59,800,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
	66,500,000

**■事業費(実績)**

細 節	金 額	特記事項
1 委託料	4,462,500	実施設計 2本 工事監督業務 4本 L=953.22m
2 工事請負費	45,307,500	下水道管渠築造工事 9本 L=1150.52m
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	49,770,000	

**■事業経費**

		計 画	実 績	特記事項
予 算	当初予算額		66,500,000	
	補正予算額		-11,000,000	委託費-1,000,000 工事費-10,000,000
	流用額		0	
	予算現額		55,500,000	
決 算	決算額		49,770,000	
財 源	国庫支出金	25,300,000	20,700,000	
	県支出金			
	地方債	23,000,000	15,800,000	
	受益者負担金	15,000,000	13,270,000	
	その他の特定財源			
	計	63,300,000	49,770,000	
	差引(一般財源)	0	0	