

【事務事業調査】

事務事業名	町道348号線道路改良事業費(※繰越明許)			予算科目 コード	会計-款-項-目-事業
					001-080202-003-01-06
担当部課	建設産業部 都市整備課	担当 サブリーダー	都市整備担当 阿見 弘一	事業の分類	既存事業

■事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計画	既存道路の路盤から再生し、舗装を行う。 (工事箇所:タイガースポリマー付近 430m)	損傷が著しい道路を修繕することにより、水溜りの解消や騒音・振動が抑制でき生活環境が改善される。
実績	既存道路の路盤から再生し、舗装を行った。 L=430m	水溜りの解消や騒音・振動が抑制でき生活環境が改善された。

■活動指標

指標	目標値	達成値	特記事項
延長430m	430m	430m	全線工事完了

■事業費(計画)

	細 節	金 額
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		0



■事業費(当初予算)

	細 節	金 額
1	工事請負費	15,410,000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		15,410,000



■事業費(実績)

	細 節	金 額	特 記 事 項
1	工事請負費	15,292,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		15,292,000	

■事業経費

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額		15,410,000	
	補正予算額		0	
	流用額		0	
	予算現額		15,410,000	
決 算	決算額		15,292,000	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源			
	計	0	0	
	差引(一般財源)	0	15,292,000	