通学路合同安全点検　総括表　（R3．8月　点検実施：学校教育課・こどもみらい課・地域安全課・都市整備課・小学校・保育園・さくら警察署・矢板土木事務所

学校名	番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	学校・保護者からの対策案	現地確認後の対策内容	対応部署	対策状況（年度）		
								R3	R4	R5
阿久津小学校	1	町道363号線	①スポーツZERO先の丁字路 ②役場前鉄塔前の横断歩道	①道路が狭く、角の塀が歩行者の妨げになって見にくい。 ②道路幅は狭く、交通量が多い。登下校中でもスピードを出している。車が目立つ。また、中学生の自転車のマナーが悪いのも目立つ。	・歩道幅拡張工事 ・路側線及びカラー舗装整備	●停止指導線の設置 ●外側線の引き直し ●電柱幕の設置 ●自転車マナーの指導	都市整備課 都市整備課 地域安全課 学校教育課	済	済	済 済
	2	町道309号線	北区公民館沿いの阿久津中学校へ向けて北へ向かう道路	現在、阿久津中学校正門から南へ行った所に横断歩道があるが、誰も通っていない。横断歩道の場所を1つ南東の交差箇所に移してほしい。	・横断歩道の設置（移動）	●横断歩道の移設	さくら警察署		済	
	3	町道350・319号線	①魚鉄前の丁字路 ②魚鉄南の丁字路	①道路の幅が狭いため左折者と右折する児童との距離が近く、見通しも悪い。 ②左折する車と児童との距離がすれすれでかなり危険。	・歩道幅拡張工事 ・路側線及びカラー舗装整備 ・信号機の設置	●ポストコーンの設置（片側、広い方に） ●外側線の引き直し ●路肩のカラー舗装	都市整備課 都市整備課 都市整備課		実施不可 済 済	
	4	町道350号線	①小口材木店～セブンイレブン間 ②セブンイレブン前の横断歩道	①車のすれ違いと歩行者の幅が狭く、危険が多い。 ②4方向から車が出ていて、スピードも出しているため危険。	・歩道幅拡張工事 ・登下校時の自動車の制限 ・路側線及びカラーの舗装整備 ・信号機の設置 ・折れたポールの修理	●信号機の設置を要望する ●安全教育	都市整備課 学校教育課	済		済
	5	町道311・361号線	谷口医院前の道路と阿久津中学校に向かう道路の交差点	朝の時間帯、登校時交通量も多く危険。 宝積寺駅から谷口医院に入る道路の道幅が狭い。	・歩道幅拡張工事 ・路側線及びカラー舗装整備 ・信号機の設置	●停止指導線の設置	都市整備課			済
小計	5									
中央小学校	6	県道176・156号線	県道十字路	176号線の交通量が多く、なかなか横断することができない。	・信号機の設置	●路面標示の設置	矢板土木事務所	済		
	7	県道176号線	野澤自動車整備工場前の横断歩道	朝の交通量が多く、スピードを出している車が多い。横断歩道で待っていても、止まってくれる車が少ない。止まってくれても、後ろから追い越す車がいて危険なことがある。	・「児童注意」等の看板設置	●路面標示の設置	矢板土木事務所	済		
	8	県道156号線	荻原組の北側交差点	横断歩道が無い。県道は歩道があるが、スピードを出す車が多い。横断の際、止まってくれる車が少ない。	・横断歩道の設置	●横断歩道の設置	さくら警察署		済	
小計	3									

上高根沢小学校	9	県道156号線	上高根沢小学校北側Y字路	（北方向） カーブで見通しが悪い。信号がなくスピードを出している車が多い。 （南方向） 見通しは良いが、南方向からは直線のためスピードを出して通過する車が多い。	・信号機の設置 ・ガードレールの設置 ・歩行者用通路の設置 ・「減速」の標示 ・交通補導員等の人的配置	●ガードパイプの設置 ●路面標示の設置 ●交通指導員等の配置 →保護者による見守り	矢板土木事務所 矢板土木事務所 地域安全課 学校教育課	済 済	済	
小計	1									
北小学校	10	町道561号線	道沿い	井沼川より東側は縁石があり歩道が整備されているが、西側は路側線とカラー舗装のみの部分が多い。通学時間帯は交通量が多く危険。	・歩道の整備	●路肩のカラー舗装 （外側線の内側、高根沢高校入口～橋まで）	都市整備課			済
小計	1									
西小学校	11	町道201号線	巴二開発前の横断歩道付近	午前7時を過ぎると宝積寺方面からの車の量がかなり増加する。横断歩道ありの標示があり、横断旗も設置されているが、車はかなりのスピードで走行して、なかなか止まってくれず横断には危険が伴う。宝積寺方面に向かって道路が緩やかにカーブしているため、スピードを出している車が見えにくい。	・電柱幕や信号機、減速ハンプの設置 ・警察署員等による定期的な巡視や立哨指導	●電柱幕の設置	地域安全課	済		
	1									
阿久津中学校	12	町道363号線	阿久津中学校東踏切～役場間	道幅が狭く見通しが悪い上に路側帯が狭い。一部路側帯無し。	・路側帯幅の拡張 ・カラー舗装	●停止指導線の設置 ●外側線の設置で車道と歩道を分離	都市整備課 都市整備課			済 済
	13	町道354・319号線	図書館中央館前通りと郵便局通りの丁字路	道幅狭く、通行車両が多いため自転車と接触の危険あり。	・路側線の明示及びカラー舗装 ・南北横断用の横断歩道の設置 ・信号機の設置	●ポストコーンの設置 ●外側線の引き直し ●路肩のカラー舗装	都市整備課 都市整備課 都市整備課		実施不可 済 済	
小計	2									
空と大地保育園	14	町道376号線	保育園の出入口付近	道幅が狭く、急カーブで見通しが悪い。 カーブでスピードを出して曲がる車があり危険を感じる。 現在、登園・下園時に保護者と職員に一方通行対応をしている。	・「保育園あり」、「スピード落とせ」等の何らかの標示	●電柱幕の設置 ●保育園マークの設置 ●自動車時速30km制限の適用	地域安全課 都市整備課 さくら警察署	引き続き検討	済 済	
小計	1									
合計	14									