令和5年度実施 通学路合同安全点検結果に基づく対策実施後の進捗状況について（令和6年8月時点）

学校名	番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	学校・保護者からの対策案	現地確認後の対策内容	対応部署	対策状況（年度）		
								R5	R6	R7
阿久津小学校	1	町道352号線	①中津川医院前の道路 ②宝積寺駅東ロータリー	①交通量が多い。 ②歩行者の確認を怠る車が多い。	・路側線及びカラー舗装整備	・外側線設置	都市整備課		検討中	
	2	町道361号線	阿久津小学校前～KMマンション前丁字路	交通量が多い。（職員が指導しているが危険な状態）	・横断歩道設置	・路面標示の設置	都市整備課		検討中	
小計	2									
中央小学校	3	町道90号線	町保健センター砂利駐車場前の丁字路	・止まれ標識で停車する車が少ない。	・横断歩道の設置	・路面標示「止まれ」、停止線の引き直し ・（施設内道路の路面標示検討）	さくら警察署		検討中	
	4	町道67号線	赤堀公民館北バス停周辺の十字路	・通学路近辺の優先道路をスピードを出して通行する車がいる。	・車がスピードを出さないような表示等の設置。	・路面標示の設置	都市整備課		実施予定	
	(10)	県道宇都宮那須烏山線	町民広場入口歩道橋から中央小学校正門	・側溝の隙間に児童の足や傘が引っ掛かり転倒する恐れがある。	・側溝布設替え	・側溝隙間への角材設置	矢板土木事務所	済		
小計	3									
東小学校	5	町道494号線	東小学校と武道館の入口交差点	・中学生の自転車と児童の接触の危険性がある。	・歩道拡幅	・路面標示「止まれ」、停止線の設置	さくら警察署		済	
	6	県道上高根沢氏家線	小堀畳店西側Y字路から南側道路	・交通量がやや多めで自動車にとって複雑な道路となっている。	・注意喚起看板設置 ・時間帯でのスクールゾーン	・導流帯の設置	矢板土木事務所		済	
	7	県道宝積寺太田線	平石ガソリンスタンド西側横断歩道	・横断歩道やダイヤマークが鮮明でない。	・横断歩道及びダイヤマークの引き直し ・注意喚起看板設置	・安全旗の更新	地域安全課	済		
小計	3									
西小学校	8	町道243号線外	たいらや高根沢店付近道路	・7月6日に大型スーパーが開店したため、付近の交通量が非常に増えて危険である。	・路側線及びカラー舗装整備	・規制標示の引き直し ・カラー舗装の引き直し ・電柱幕設置	さくら警察署 都市整備課 地域安全課		検討中 済	実施予定
小計	1									
北高根沢中学校	9	町道494号線	旧東小跡地北側の用水路	・平田方面からの登校時に自転車は右折するが、正面に大きな用水路があり危険。	・用水路に蓋又は柵等の設置	・柵設置	都市整備課	済		
小計	1									
総計	10									