令和6年度通学路合同点検　総括表　（R7.3月更新：学校教育課・地域安全課・都市整備課・小学校・矢板土木事務所・さくら警察署）

学校名	番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	学校・保護者からの対策案	現地確認後の対策内容	対応部署	対策状況（年度）		
								R6	R7	R8
阿久津小学校	1	町道319号線、県道101号線(宝積寺停車場線)	斎藤写真館前交差点	道路に樹木がはみ出しており、歩行に支障をきたしている。	・土地所有者に伐採依頼。	・土地所有者に対し、繁茂した樹木の伐採を依頼する。	さくら警察署	済		
小計	1									
中央小学校	2	町道67号線	赤堀公民館前の道路	歩道がない道で、スピードを出す車が多い。	・歩道の整備。 ・「通学路」「横断歩道があります」等の注意喚起の表示設置。	・電柱幕を設置し、注意喚起を図る。 ・路面標示を設置し、注意喚起を図る。	地域安全課 都市整備課	済		検討中
小計	1									
上高根沢小学校	3	県道64号線 （宇都宮向田線）	安住神社北側道路、横断歩道	安住神社から県道までの道路の道幅が狭い。歩行者用通路（白線）片側のみ。	・歩行者用通路（白線）を両側に設置する（現在道路の東側のみ）。 ・ガードレールを設置し、歩行者の安全を確保する。	・ポストコーンを設置し、歩行者の安全を確保する。	都市整備課			検討中
	4	町道28号線	上高根沢小学校北側Y字路	カーブで見通しが悪い。信号がなくスピードを出している車が多い。	・信号を設置する。 ・歩行者用通路を設置する（県道西側）。	・カラー舗装およびポストコーンを設置し、歩行者の安全を図る。	都市整備課	済		
小計	2									
西小学校	5	町道214号線	西小学校東門前道路（光陽台三丁目２－３）	西小学校東門の道路の路側線やカラー舗装の部分、「止まれ」の標示が消えてしまっていて危険な状態である。	・止まれの標示の整備。 ・路側線及びカラー舗装整備。	・止まれの標示について、現地調査し、消えかけているところは順次更新を行う。	さくら警察署		検討中	
	6	町道202、204号線	たかはし眼科交差点付近	不定期の点滅信号なため、判断が難しく、事故が発生している。また、周辺の見通しが悪い。	・信号機の設置。 ・街路樹の伐採。	・押しﾎﾞﾀﾝ式の信号機は点検前から設置済み。 ・周辺道路の見通しをよくするため、街路樹を伐採する。	さくら警察署 都市整備課	済 済		
小計	2									
合計	6									